TIERRA SEGURA

10 Calle 0-65 zona 14, check Local 9, Guatemala Centroamérica.

(502) 2366 2956

PROYECTO: POZO 2 LAS VEGAS

Profundidad: 800 (pies) Perforado: 810

Máquina: M-8 Método: Rotativo

Estado: Trabajando

FECHA: COMENTARIO	HORAS	INICIO	AVANCE	FINAL
29/12/2015 : Ingreso de maquinaria al lugar de trabajo.	8h	0'	0'	0'
30/12/2015 : Esperando la limpieza del lugar y haciendo pila de lodos y canales.	12h	0'	0'	0'
31/12/2015 : Se perforó 40 pies en 34ulgadas para instalar el antepozo en 30 pulgadas.	20h	0'	40'	40'
08/02/2016 : Se llevó bentonita y accesorios necesarios para la perforación del pozo.	12h	40'	0'	40'
09/02/2016 : Ordenando herramienta y preparando fluidos de perforación se armo broca de 26 pulgadas.	12h	40'	0'	40'
10/02/2016 : Perforando Día 142 pies Noche 135 pies Material areniscas.	24h	40'	277'	317'
11/02/2016 : Perforando Día 116 pies Noche 83 pies Material arena compactada.	24h	317'	199'	516'
12/02/2016 : Perforando Día 63 Noche 64 pies Material arena compactada.	24h	516'	127'	643'
13/02/2016 : Perforando Día 80 Noche 87 pies Material arena gruesa.	24h	643'	167'	810'
14/02/2016 : Registro Eléctrico y entubando el pozo Engravando.	24h	810'	0'	810'
16/02/2016 : Limpieza y desarrollo del pozo con pistón y cubeta.	18h	810'	0'	810'

17/02/2016 : Desarrollo y limpieza de pozo con cubeta.	20h	810'	0'	810'
18/02/2016 : Desarrollo con pistón y cubeta.	16h	810'	0'	810'
19/02/2016 : Desarrollo con compresor de aire y agitación del acuífero. 7 horas total. 30 horas mecánicas van.	20h	810'	0'	810'
20/02/2016 : Desarrollo con pistón y cubeta.	18h	810'	0'	810'
21/02/2016 : Desarrollo de pozo con pistón y cubeta.	18h	810'	0'	810'
22/02/2016 : Desarrollo con Compresor de aire.	14h	810'	0'	810'
23/02/2016 : Desarrollo de pozo con pistón y cubeta.	18h	810'	0'	810'
24/02/2016 : Sacando relleno del pozo con cubeta. Pistón y midiendo entrada de arena.	14h	810'	0'	810'
25/02/2016 : Limpieza de pozo y reparación de cubeta arenera.	16h	810'	0'	810'
26/02/2016 : Limpieza de pozo con doble turno.	24h	810'	0'	810'
27/02/2016: Limpieza con cubeta.	12h	810'	0'	810'
29/02/2016: Limpieza con cubeta.	12h	810'	0'	810'
01/03/2016 : Arreglo de maquinaria.	0h	810'	0'	810'
03/03/2016: Limpieza con cubeta.	10h	810'	0'	810'
04/03/2016: Limpieza con cubeta.	12h	810'	0'	810'

Gracias!

NOTA:

Reporte generado el : 11/04/2016

SISTEMA DE PROYECTOS TIERRASEGURA.COM